



Závěrečná zpráva o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na opravu havarijního stavu části veřejného vodovodu v obci Kosov

Stavba byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, dále dle projektové dokumentace. Stavba byla provedena řádně a odborně a kvalita práce odpovídá technickým normám a předpisům. V průběhu stavby nedocházelo ke konfliktním situacím, realizace stavby probíhala plynule dle harmonogramu výstavby. Smyslem provedení opravy byla výměna ventilů na hlavním řádu v obci Kosov – provedení se týkalo lokalizace potrubí a daných přípojkových ventilů v počtu 31 kusů. Dále byla provedena výměna daných přípojkových ventilů na DN 110 litina v počtu 31 kusů včetně zemních prací. Ventily byly doplněny o novou teleskopickou zemní soupravu a byly připojeny přes spojku ISYFLO DN 32 na stávající domovní přípojky. Přípojky byly ukončeny litinovým poklůpkem a lokalizovány pomocí doplňkových tabulek s dopočtem připevněných na okolní ploty nebo svislé monitorovací tyče. Komunikace dotčené při výměně zemních ventilů byly zpětně zhutněny a doplněny živicí v rozsahu nabídky. Přebytečná zemina z výkopů byla odvezena na skládku.

Stavba „Oprava ventilů na hlavním vodovodním řádu v obci Kosov“ byla provedena za finanční podpory Olomouckého kraje ve výši 350.000,- Kč, uvedenou částku zaslal Olomoucký kraj na běžný účet obce Kosov dne 24. 8. 2015. Celková předpokládaná částka nákladů byla stanovena na částku 637.704,- Kč. Skutečně vynaložené náklady na opravu činily 592.898,- Kč. Dle výpočtu musí obec Kosov uhradit vratku dotace ve výši 44.640,- Kč, což je 7% ze stanovených nákladů. Vypočtená částka byla odeslána na účet Olomouckého kraje dne 19. 1. 2016, tedy ve stanovené lhůtě předepsané v podmínkách Olomouckým krajem.

Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat Olomouckému kraji za poskytnutí finančního příspěvku na opravu vodovodu v naší obci.